

GOVERNO DE MATO GROSSO
 ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
 SECITEC - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA SECITECI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	
		VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
01.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	108.889,48	7,67%	10.888,95	10,00%	10.888,95	10,00%	10.888,95	10,00%	10.888,95	10,00%	10.888,95	10,00%	10.888,95	10,00%	108.889,48	7,67%
02.00	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	20.323,20	1,43%	20.323,20	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.323,20	1,43%
08.00	ESQUADRIAS	187.481,27	13,20%	-	-	-	-	-	-	93.740,64	50,00%	93.740,64	50,00%	-	-	187.481,27	13,20%
11.00	SISTEMAS DE COBERTURA	158.781,58	11,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	79.390,79	50,00%	79.390,79	50,00%	158.781,58	11,18%
13.00	REVESTIMENTO	13.815,90	0,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.815,90	100,00%	13.815,90	0,97%
14.00	PAVIMENTAÇÃO	377.122,95	26,56%	-	-	75.424,59	20,00%	75.424,59	20,00%	75.424,59	20,00%	75.424,59	20,00%	75.424,59	20,00%	377.122,95	26,56%
15.00	PINTURA	100.488,70	7,08%	-	-	-	-	25.122,18	25,00%	25.122,18	25,00%	25.122,18	25,00%	25.122,18	25,00%	100.488,70	7,08%
16.00	PEÇAS E METAIS SANITÁRIOS	169.532,50	11,94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.532,50	100,00%	169.532,50	11,94%
18.00	ALVENARIA/ESTRUTURA	6.056,39	0,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	3.028,20	50,00%	3.028,20	50,00%	6.056,39	0,43%
19.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	53.497,99	3,77%	5.349,80	10,00%	5.349,80	10,00%	16.049,40	30,00%	5.349,80	10,00%	10.699,60	20,00%	5.349,80	10,00%	53.497,99	3,77%
21.00	SISTEMAS DE PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	163.655,57	11,52%	-	-	-	-	-	-	81.827,79	50,00%	81.827,79	50,00%	-	-	163.655,57	11,52%
22.00	MOVIMENTO DE SOLOS	44.937,96	3,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.937,96	100,00%	44.937,96	3,16%
27.00	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	15.461,07	1,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.461,07	100,00%	15.461,07	1,09%
TOTAL GERAL DA OBRA		1.420.044,56	100,00%	36.561,95	2,57%	91.663,34	6,45%	127.485,11	8,98%	292.353,93	20,59%	380.122,72	26,77%	442.951,93	31,19%	1.420.044,56	100,00%
VALOR TOTAL ACUMULADO				36.561,95	2,57%	128.225,28	9,03%	255.710,39	18,01%	548.064,33	38,59%	928.187,04	65,36%	1.371.138,97	96,56%		